



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7 Sighișoara cod. 545400 jud.Mureș România

Tel. 40-265-771280 Fax: 40-265-771278

E-mail: primaria@sighisoara.org.ro Web: www.sighisoara.org.ro

Nr. 18929/ 22.09.2011

INFORMARE,

Privind stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții

”Baza sportiva-Stadion atletism si fotbal cu teren secundar de antrenament”

Doamnelor și domnilor consilieri,

După cum am mai arătat în ședința anterioară, în conformitate cu proiectul executat de S.C. Nouvel Habitat Exim S.R.L. București.se preconiza construirea noului stadion municipal în trei etape:

- Prima etapă cuprindea execuția următoarelor lucrări:
 - a) stadionul de fotbal și atletism;
 - b) drumurile de acces;
 - c) parcărilor;
 - d) instalațiile de apă-canal, gaz și electricitate;
 - e) tribuna cu spațiile aferente;
- A doua etapă cuprindea:
 - un hotel pentru sportivi și oficiali;
 - o piscină acoperită de dimensiuni olimpice;
 - un bazin decoperit;
 - săli de antrenament;
 - terenuri în aer liber;
- A treia etapă cuprindea:
 - amenajarea de terenuri de minigolf, popice si bowlig;
 - amplasarea unor mese de tenis cu posibilitatea de inchiriere a lor precum și a altor materiale sportive;
 - amenajarea unor locuri de joaca pentru copii, special mobilate,
 - amenajarea adecvata a unor piste pentru practicantii de skateboard si role;
 - extinderea drumurilor de acces și pietonale și amenajarea a noi locuri de parcare;
 - amenajarea unor mici unitati de alimentatie publica cu terase.

Lucrările executate și decontate sunt menționate în anexa nr.1 la prezenta informare.

Demararea lucrărilor, predarea frontului de lucru, emiterea ordinului de începere al lucrărilor, întocmirea graficului de eșalonare al lucrărilor pentru investiția propusă au fost hotarate la întrunirea comisiei formată din reprezentanții beneficiarului, ai proiectantului și a executantului.

Comisia a hotărât următoarele:

În perioada Mai –Decembrie 2008 se vor executa :

- a) Teren de fotbal
- b) Pista de atletism
- c) Parcare si drumuri secundare
- d) Utilitati (instalatii apa , canalizare, curent electric)

Aceste lucrari sunt cuprinse in contractul încheiat cu executantul.

Pentru a asigura accesul in zonă și pentru a fi posibilă execuția lucrărilor anexe, a fost necesară executarea drumului principal de acces.

Celelalte obiective propuse de către comisie au fost executate în vederea obținerii aprobării desființării Bazei Sportive „Stadion Municipal” prin Hotărâre de Guvern (H.G.864/22.07.2009 anexată la prezenta informare).

Datorită fondurilor limitate care nu acopereau valoarea necesară realizării tribunelor și a spațiilor de sub tribună (8.382.335,45 lei), din acestea a fost realizat vestiarul de la terenul de tenis.

În vederea întreținerii lucrărilor executate până în prezent, propun următoarele:

- Predarea lucrărilor unor posibili utilizatori;
- De asemenea, este necesară modificarea soluției proiectate privind vestiarele și tribuna, prin înlocuirea construcției greoaie din beton cu costuri mari, cu o construcție ușoară din schelet metalic cu închideri pentru vestiare și spații compartimentate sub tribună, din elemente ușoare cu costuri reduse și timp mai scurt de execuție.

Întocmit:

Radu Pavel Puiu